



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Camara Municipal de Frei Rogério

Etapa 04 - Paisagismo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO DO SERVIÇO (R\$)	% DA OBRA	Mês 01		Mês 02	
				R\$	%	R\$	%
1	Seviços preliminares	5.382,76	9,74	5382,76	9,74		
2	Bases para Luminárias / Totem	1.414,85	2,56	1414,85	2,56		
3	Instalações Elétricas	28.022,80	50,67	2022,80	3,65	26000,00	47,01
4	Mobiliário Urbano	4.722,90	8,55	4722,90	8,55		
5	Paisagismo	14.203,90	25,68	14203,90	25,68		
7	Limpeza	1.550,00	2,80			1550,00	2,80
	TOTAL EM %	100,00	100,00	27747,21	50,19	27550,00	49,81
	TOTAL EM R\$	55.297,21					