

CRONOGRAMA - QUADRA SOCIETY DO NÚCLEO TRITÍCOLA
MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO
ITEM DO ESTUDO ORÇ - CAMPO 02 NTC
BASE DE CUSTOS: SINAPI / MÊS DE COLETA 02/2023
DATA 20/04/2023

BDI = 22,93%
VALOR DA OBRA C BDI
R\$ 300.388,39

ITEM	SERVIÇO	MÊS 1 (%)	MÊS 2 (%)	MÊS 3 (%)	VALOR DO SERVIÇO	SOMA %
1	TAXAS E REGULARIZAÇÕES	100				100
		R\$ 282,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 282,73	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES e INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	100				100
		R\$ 9.468,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.468,54	
3	DRENAGEM E PREPARAÇÃO DO SOLO	100				100
		R\$ 21.687,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.687,20	
4	INFRA E SUPRA ESTRUTURA	25	75			100
		R\$ 9.087,60	R\$ 27.262,81	R\$ -	R\$ 36.350,41	
5	QUADRA COM GRAMA SINTÉTICA		75	25		100
		R\$ -	R\$ 111.126,78	R\$ 37.042,26	R\$ 148.169,04	
6	INSTALAÇÃO ALAMBRADO	50	25	25		100
		R\$ 33.263,07	R\$ 16.631,54	R\$ 16.631,54	R\$ 66.526,14	
7	REVESTIMENTOS		25	75		100
		R\$ -	R\$ 1.162,66	R\$ 3.487,99	R\$ 4.650,65	
8	EQUIPAMENTOS			100		100
		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.727,58	R\$ 4.727,58	
9	ELÉTRICA		50	50		100
		R\$ -	R\$ 4.263,05	R\$ 4.263,05	R\$ 8.526,10	
	EXECUTADO NO PERÍODO	R\$ 73.789,14	R\$ 160.446,84	R\$ 66.152,41		
	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	24,56	53,41	22,02		
	ACUMULADO	R\$ 73.789,14	R\$ 234.235,98	R\$ 300.388,39		
	ACUMULADO (%)	24,56	77,98	100,00		